

II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем – всего	куб. м	25651,25	25656,00
в том числе надземной части	куб. м	23079,15	22991,00
Общая площадь	кв. м	6627,90	6627,90
Площадь нежилых помещений	кв. м	-	-
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв. м	-	-
Количество зданий, сооружений	шт.	1	1
2. Объекты непромышленного назначения			
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)			
Не заполняется			
2.2. Объекты жилищного фонда			
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	6435,2	6435,2
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме (МОП)	кв. м	1456,3	1456,3
Количество этажей	шт.	10	10
в том числе подземных		1	1
Количество секций	секций	-	-
Количество квартир/жилая площадь в том числе:	шт./кв. м	90/2361,3	90/2361,3
1-комнатные	шт./кв. м	54	54
2-комнатные	шт./кв. м	28	28
3-комнатные	шт./кв. м	8	8
4-комнатные	шт./кв. м		
более чем 4-комнатные	шт./кв. м	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	6627,9	6627,9
Сети и системы инженерно-технического обеспечения		Водопровод (центральный); Канализация (центральная); Отопление (от индивидуального настенного газового котла); Электроснабжение	Водопровод (центральный); Канализация (центральная); Отопление (от индивидуального настенного газового котла); Электроснабжение
Лифты	шт.	2	2
Эскалаторы	шт.	-	-
Инвалидные подъемники	шт.	-	-
Материалы фундаментов		Ленточный сборный из ж/б блоков, свайно-ростверг, цоколь: керамический кирпич	Ленточный сборный из ж/б блоков, свайно-ростверг, цоколь: керамический кирпич
Материалы стен		Силикатный кирпич сплошной кладки	Силикатный кирпич сплошной кладки
Материалы перекрытий		Ж/б плиты пустотные	Ж/б плиты пустотные
Материалы кровли		Мягкая кровля (техноэласт)	Мягкая кровля (техноэласт)